

ID	Aktiv	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt										
						Kv2	Kv3	Kv4	2026	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4		
1		Kontrahering og samspill	191 dager	ma 20.10.25	ti 01.09.26										
2		Stryingsgruppemøte	1 dag	ma 20.10.25	ma 20.10.25										
3		Markedsdialog	39 dager	ti 04.11.25	fr 09.01.26										
4		kunngjøring av markedsdialog	1 dag	ti 04.11.25	ti 04.11.25										
5		kunngjøringsperiode	12 dager	on 05.11.25	to 20.11.25										
6		Digital markedskonferanse	1 dag	fr 21.11.25	fr 21.11.25										
7		Entreprenører koordinerer seg før 1-1 møter	8 dager	ma 24.11.25	on 03.12.25										
8		1-1 møter med aktører	2 dager	to 04.12.25	fr 05.12.25										
9		Innarbeide innspill fra markedsdialogen	15 dager	ma 08.12.25	fr 09.01.26										
10		Konkurranse med løsningsforslag	83 dager	fr 09.01.26	to 14.05.26										
11		Utlysning av konkurranse	0 dager	fr 09.01.26	fr 09.01.26										
12		Konkurranseperiode	7,4 ukr	ma 12.01.26	ti 03.03.26										
13		Evaluering og tildeling	15 dager	on 04.03.26	ti 24.03.26										
14		Karensperiode	10 dager	on 25.03.26	on 15.04.26										
15		Sak sendes til politisk behandling	0 dager	on 15.04.26	on 15.04.26										
16		Politisk behandling i formannskapet (UFU og FSK)	2 dager	on 29.04.26	to 30.04.26										
17		Skrive kontrakt	10 dager	fr 01.05.26	to 14.05.26										
18		Samspill	2,9 mndr	fr 15.05.26	ti 01.09.26										
19		Samspillsfase med kalkyle	0 dager	ti 01.09.26	ti 01.09.26										
20		Frist for å rekke HØP 2027-2030	0 dager	ti 01.09.26	ti 01.09.26										



Prosjekt: Prosjekt1
Dato: ti 04.11.25

Aktivitet

Deling

Milepæl

Sammendrag

Prosjektsammendrag

Inaktiv aktivitet

Inaktiv milepæl

Inaktivt sammendrag

Manuell aktivitet

Bare varighet

Manuell sammendrag

Bare start

Bare slutt

Eksterne aktiviteter

Ekstern milepæl

Tidsfrist

Fremdrift

Manuell fremdrift

Side 1